

NOTIFICAÇÃO BIMESTRAL - JULHO/AGOSTO2020

Prezado Condômino,

Em atendimento ao Art. 8 do Regimento Interno para Execução de obras e serviços de Engenharia, aprovado na AGE de 23/10/2014, informo sobre a arrecadação de taxa extra e execução das obras de revitalização do Edifício Central Park.

RECEITA DE TAXA EXTRA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VALORES ARRECADADOS	TAXA EXTRA	JUROS S/APLIC	TOTAL
JULHO	55.536,36	461,72	R\$ 55.998,08
AGOSTO	43.823,30	382,94	R\$ 44.206,24
TOTAL DA RECEITA	R\$ 99.359,66	R\$ 844,66	R\$ 100.204,32

DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS E FANCOLETES

DISCRIMINAÇÃO	jul/20	ago/20	TOTAL
AC CONSTRUÇÃO(PROJETO ELÉTRICA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENGENHEIRO	-	R\$ -	R\$ -
SPRINGER CARRIER	R\$ 7.266,81	R\$ 17.039,53	R\$ 24.306,34
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 214,56	R\$ 228,75	R\$ 443,31
FORN. DIVERSOS	R\$ 267,96	R\$ 1.165,00	R\$ 1.432,96
AMG BRASIL - INCÊNDIO	-	R\$ -	R\$ -
IPS ENGENHARIA(INST. FANCOLETES)	R\$ -	R\$ 8.625,60	R\$ 8.625,60
JOSE FRANCISCO - MARCENEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PESSOAL	R\$ 5.167,50	R\$ 5.167,50	R\$ 10.335,00
MARIVAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OSAIR SENA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOP HOUSE (DRENO E ELÉTRICA)	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 12.916,83	R\$ 36.226,38	R\$ 49.143,21

SALDO BANCÁRIO

SALDO BANCARIO EM 01.07.2020	R\$ 308.197,19
RECEITAS	R\$ 100.204,32
DESPESAS	-R\$ 49.143,21
SALDO BANCÁRIO EM 31.08.2020	R\$ 359.258,30

ESTÁGIO ATUAL DAS OBRAS EM ANDAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	ATÉ 30/11/18	dez/19	jul/20	ago/20
HALLS E CORREDORES - 1ª ETAPA	0%	100%	100%	100%
HALLS E CORREDORES - 2ª ETAPA	0%	15%	100%	100%
FANCOLETES	-	-	-	-
1) MÁQUINAS INSTALADAS	195	509	541	550
2) SALAS c/ AR INSTALADO	109	269	290	296